



**INFORME N° 111-2018-USGMT-HNHU**

**A :** CPC. JESSICA INA CORREA ROJAS  
Directora Administrativa HNHU

**Asunto :** Actividades De Mantenimiento realizadas en el Marco del Decreto De Urgencia 004-2017.

**Referencia :** MEMORANDO N°137-2018-AO/HNHU  
INFORME N°08-HNHU-ULOG-2018

**Fecha :** El Agustino, 16 de Febrero del 2018



Por intermedio del presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y así mismo, informar lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES:**

Mediante documento Resolución Secretarial N°157-2017/MINSA, con fecha 09 de Agosto 2017 se autorizó la transferencia de recursos a favor del Hospital Nacional Hipólito Unánue, por la suma de S/. **284,870.00** para acciones de mantenimiento de infraestructura en el marco del Decreto de Urgencia N°004-2017.

Mediante documento R.D. N°199-2017-HNHU, con fecha 17 de Octubre 2017, se constituye el "Comité de Mantenimiento en el marco del Decreto de Urgencia N°004-2017 y del artículo 11 de la Ley N°30624 del Hospital Nacional Hipólito Unánue".

Mediante documento INFORME N°774-2017-USGMT-HNHU, con fecha 05 de Diciembre 2017, se informa a la Dirección Administrativa el estado situacional de las actividades de mantenimiento del marco del D.U. N°004-2017 que se vienen realizando en el Hospital Nacional Hipólito Unánue.

Mediante documento INFORME N°061-2018-USGMT-HNHU, con fecha 24 de enero 2018 se solicita a la Unidad de Logística a través de la Dirección Administrativa el detalle técnico y presupuestal de los servicios y compras que se realizaron bajo el Marco del D.U. N°004-2017 que incluye un Proceso de Licitación.

Mediante documento INFORME N°08-HNHU-ULOG-2018, con fecha 16 de febrero 2018, la Unidad de Logística a través de la Dirección administrativa informa el detalle técnico y financiero de todas las acciones realizadas bajo el marco de D.U. N°004-2017.

**II. ANÁLISIS**

De acuerdo al detalle presupuestal informado por la Unidad de Logística se ha utilizado al 99.92% los recursos transferidos al Hospital bajo este marco, los mismos que fueron destinados en servicios y compras de materiales en el periodo del 2017.

El 0.08% de recursos representa un valor residual (S/. 215.50 soles) que viene a ser el saldo por clasificadores de sistema (Por la ley de presupuesto N°30518 todo recurso presupuestal que no haya sido devengado al cierre del ejercicio anual será revertido al tesoro público)

Por su parte la unidad de servicios generales y mantenimiento ha venido realizando el seguimiento técnico de dichas actividades, las cuales los servicios se concluyeron dentro del periodo 2017, sin embargo aún está en ejecución los trabajos que corresponde a las órdenes de compra, las mismas que se vienen trabajando en conjunto con el personal de esta unidad.

Por lo que se elaboró el siguiente cuadro para consolidar los aspectos técnicos y financiero de dichas actividades de mantenimiento:

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE  
ING. FERNANDO SANCHEZ CUZCANO  
Jefe de la Unid. De Serv. Grs y Mantenimiento  
CIP 92827



HOSPITAL NACIONAL  
HIPOLITO UNZUÉ

Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

### CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO APLICADAS EN EL D.U. N°004 -2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO	Nº DE ORDEN	DETALLE DE EJECUCIÓN	PRECIO (\$/.)	DETALLE A LA FECHA
<b>SERVICIOS:</b>						
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJAS DE SEGURIDAD INGRESO PRINCIPAL E INTERNA DEL HNHU.	Concluido	3534	Inició: 16 de Octubre Fin: 23 de Octubre 2017	14,256.00	Concluido
2	MANTENIMIENTO DE RECUBRIMIENTOS DE PISOS Y FALSO CIELO RASO DEL CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA - HNHU 2017	Concluido	3535	Inició: 30 de Octubre 2017 Finalizó: 30 de Diciembre 2017	27,125.00	Concluido
<b>COMPRAS:</b>						
1	ADQUISICIÓN DE APARATOS SANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS - HNHU 2017	En ejecución	1200	Inició: 10 de Noviembre 2017	32,209.30	Se instalaron el 80% de aparatos y accesorios sanitarios en las áreas: Servicios generales, Residencia médica, almacén central, zona administrativa, etc.
2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA PARA EL HNHU	En ejecución	1719	Inició: 04 de Enero 2018	69,990.00	Se han pintado los lados exteriores de los bloques A, B, C, D y E, que representa un avance aproximado del 25% de total, así como también de la utilización de los insumos. Para esta actividad se viene utilizando las herramientas adquiridas.
3	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA PINTADO PARTE INTERNA, EXTERNA DEL HNHU 2017	En ejecución	1204		4,220.00	
4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA HNHU	Concluido	1198	Inició: 04 de Diciembre 2017	17,160.00	Concluido
5	PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PABELLONES	En ejecución	1199	Inició: 14 de Noviembre 2017	28,739.20	Se viene realizando los cambios e instalaciones de iluminación y tomacorrientes y accesorios en los pabellones E1, E2, B1, B2, A1 y A2, teniendo a la fecha un avance del 85% en colocación de materiales con la utilización de las herramientas adquiridas.
6	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	En ejecución	1207		22,916.00	
7	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MECANICA GENERAL DEL HNHU	En ejecución	1894	Inició: 03 de Enero 2018	23,250.00	Insumos que vienen siendo utilizados para trabajos de diferentes solicitudes de mantenimiento de infraestructura de las diversas UPSS y Unidades del Hospital. Se ha utilizado un aproximado del 80% de materiales de estas adquisiciones.
8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GASFITERIA DEL HNHU.	En ejecución	1891	Inició: 03 de Enero 2018	27,650.00	
9	ADQUISICION DE GARRUCHAS PARA EL TALLER DE MECANICA FINA DEL HNHU.	En ejecución	1888	Inició: 03 de Enero 2018	17,139.00	
TOTAL EJECUTADO					284,654.50	99.92%
SALDO POR CLASIFICADORES DE SISTEMA (VALOR RESIDUAL)					215.50	0.08%

Se adjunta Formato de Culminación para las firmas correspondientes y las copias de las órdenes de servicios y compras.  
Sin otro particular me suscribo de usted.

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNZUÉ

ING. FERNANDO SANCHEZ CUEZCANC  
Jefe de la Unid. De Serv. Grls y Mantenimiento  
C.I.P. 92327